

Blower-Door-Test - Checkliste EnEV

Bitte ergänzen Sie nachfolgende Punkte und fügen Sie die Anlage Ihrer Anfrage oder der Beauftragung bei.

Kundendaten:

Firma:	
Name:	
Adresse:	

Objektdaten:

Objektname:		
Adresse:		
Gebäudetyp:		
Wohneinheiten:		
Anzahl der Messungen:	/Wohneinheit	Gesamtes Gebäude
Berechnung beheiztes Innenvolumen:	m ³	m ³

- Ausbauzustand Dampfbremse ist angebracht und luftdicht angeschlossen
- Durchdringungen durch Dampfbremse sind luftdicht angeschlossen (z.B. Kamin, Spitzbodenluke) Beplankung mit Gipskarton ist erfolgt (bei Massivbauweise sind alle Außenwände raumseitig verputzt) alle Spachtelarbeiten (Fugen) an der Gipskarton - Beplankung sind abgeschlossen
- der Estrich ist eingebracht (auch im Keller) alle Türen, Fenster und sonstige mechanische Öffnungen nach außen sind eingebaut und geschlossen (auch zur Garage)
- Spitzbodenluke bzw. Bodeneinschubtreppe im DG ist eingebaut und luftdicht angeschlossen
- luftdichte Schalter,- und Elektrodosen in Außenwänden sind eingebaut (Holzrahmenbauweise)
- am Tag der Messung zu beachten das Estrichaufheizprogramm ist nicht aktiv (explizit bei Wärmepumpe)

- alle Räume müssen begehbar sein - Bodenbelagsarbeiten (Bodenfliesen) können nicht stattfinden
- Kaminofen / Kamin nicht anheizen und Asche entfernen
- die Lüftungsanlage bzw. Kombianlage Wärmepumpe ist deaktiviert
- Hinweis folgende Öffnungen dürfen temporär abgeklebt/abgedichtet werden: Zu,- Abluft Lüftungsanlage, Wasserabflüsse, Zu,- Abluft Kamin, Küchenabluft, Lüftungsslitze in Fensterrahmen, Lüftungsventilatoren in Sanitärräumen
- folgende Öffnungen dürfen nicht temporär abgeklebt/abgedichtet werden: Türen und Fenster zur Außenluft, Einbaufugen von Fenstern, Türen und Bodenluke, Rollladengurte, Schlüssellöcher, Innentüren, Lichtspots, Leerrohre
- Während der Messung (Dauer ca. 60 min.) müssen Fenster und Türen nach außen geschlossen bleiben
- Der Zugang zu Stellen über 3,00 m Höhe, muss vom AG durch Leitern oder eine Hebebühne gewährleistet sein.

Fragen bei Terminabsprache bitte unbedingt ansprechen!Hat Ihr Haus eine Einliegerwohnung? ja nein mit Luftverbund? Ja nein **Aufzug:** Öffnungen im Aufzugsschacht offen /geschlossen? _____

wenn Lüftungsanlage: Techniker der sich mit den Gegebenheiten vor Ort auskennt, muss anwesend sein.

Ist in dem Objekt eine RWA-Anlage integriert? Ja nein

(Rauch- und Wärmeabzugsanlage), so kann bei Verfahren A evtl. nur eine Unterdruck-Messreihe aufgenommen werden.

Bauseits zu erbringende Leistungen zum Messtermin

- **Zugang zum Gebäude und zu allen Räumen im Gebäude**
- **230 V Stromanschluss im Gebäude**
- **Abschalten der Rauchmeldeanlage**
- **Zu Verfügung stellen des Wärmeschutznachweises**